

(仮称)岡山認定こども園 新築工事 工事予定表

工事種別	7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		備考
	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	
共通仮設	準備・仮囲い設置		事務所												引揚げ		
直接仮設	基礎通路足場組立				解体		外部足場組立						解体				
地盤置換	基礎掘削～ジオフォーム敷き～捨てコン																100%
基礎・土間・デッキ	横矢板	基礎配筋・型枠～基礎ベース・立上・土間スラブ'con				埋戻し		立上・デッキcon	型枠解体		シタ'con						90%
鉄骨・外壁	計画・施工図		ABセット		鉄骨工場加工		鉄骨建方・デッキ		サッシ取付・外壁スパン張・軒天下地・ホート・軒塗装								80%
屋根・防水					外周・ピット内防水		屋根下葺き・仕上げ・太陽光パネル		建具取合シール・ペランダ手摺・防水						取合いシール		70%
建具・木工事	施工図作製・承認								内部建具枠・額縁						建具吊込調整		60%
内装下地							区画間仕切・天井下地		壁・天井ボード貼								50%
内装仕上げ											壁・天井クロス貼		床塩ビシート貼				40%
雑工事					先行鋼製床組		先行耐火被覆・鋼製床組		耐火被覆・ウレタン				室内フローリング張・ウッドデッキ張		クリーニング		30%
外構工事					L型擁壁・雨水排水		設備基礎con				正門・雨水排水・側溝・フェンス・舗装・植栽						20%
電気設備			スリーブ		スリーブ		埋設配管		天井・壁配線配管				キュービクル設置・受電・機器取付調整				10%
機械設備			スリーブ		スリーブ		埋設配管		衛生配管・空調・ダクト				受水槽設置・外部配管・機器取付調整				10%
浄化槽設備							埋設配管				配線・配管				機器取付調整		0%